

Taloudellinen loppuselvitys / Kirkkotien ja Keskustien luovuttaminen kunnalle kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamisen

Tekla 15.11.2022 § 81
436/02.02.2022

Valmistelija

Teknien johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan rakennushankkeista, joille on hyväksytty hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys kunnanhallitukselle.

Kirkkotien ja Keskustien tiehankkeesta ei ole tehty erillistä hankesuunnitelmaa, mutta sisäisen valvonnan ohjeen hengen mukaista on kuitenkin laatia merkittävimmistä rakennushankkeista hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksissaan kyseiseen hankkeen menomäärärahoiksi;

kohde	myönnetty menomääräraha	toteuma
Kirkkotie, parantaminen	237 500€	261 200€
Kirkkotie, kevytliikenne	240 000€	263 700€
Keskustie, parantaminen	119 500€	143 400€
yhteensä	597 000€	668 321€

Myönnetty menomääräraha ovat kohteille kaikkiaan 597 000€ ja toteutuneet kustannukset ovat 668 321€ (ALV0%).

Ely:n kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan kunta laskuttaa töitten valmistuttua vähintään 129 344€ ja asfalttitöiden toteutuskustannusten ollessa kalliimmat kustannusarvion laadinnan tilanteesta lisähinnan erotuksen suhteessa.

Nettokustannukset hankkeilla yhteensä tukiosuuden jälkeen 538 344€.

liitteet

kirjanpidon tulosteet

Esittelijä

Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan kirjanpidon tulosteet Kirkkotien ja Keskustien luovuttaminen kunnalle kaduksi sekä Kirkkotien kevyenliikenteen väylän rakentamisen taloudelliseksi loppuselvitykseksi ja edelleen päättää esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja

Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400484838

