

Taloudellinen loppuselvitys / Heikkiläntien silta

Tekla 15.11.2022 § 82
435/02.02.02/2022

Valmistelija Teknien johtaja Martti Ranta

Kuortaneen kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan rakennushankkeista, joille on hyväksytty hankesuunnitelma ja kustannusarvio laaditaan hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys kunnanhallitukselle.

Heikkiläntien siltahankkeesta ei ole tehty erillistä hankesuunnitelmaa, mutta sisäisen valvonnan ohjeen hengen mukaista on kuitenkin laatia merkittävimmistä rakennushankkeista hankkeen valmistuttua taloudellinen loppuselvitys.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksissaan kyseisen hankkeen menomäärärahoiksi;

vuosi	myönnetyt menomäärärahat	toteuma
2020	30 000€	29 434€
2021	500 000€	494 569€
2022	300 000€	309 093€
yhteensä	830 000€	833 096€

Myönnetyt menomäärärahat ovat eri vuosina kaikkiaan 830 000€ ja toteutuneet kustannukset ovat 833 096 € (ALV0%).

Ely on myöntänyt hankkeelle 588 000€(ALV0%) tukiosuuden, eli hankkeen nettomenot ovat 245 096€(ALV0%).

liitteet kirjanpidon tulosteet

Esittelijä Tekninen johtaja Martti Ranta

Päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä olevan esittelytekstin ja liitteenä olevan kirjanpidon tulosteet Heikkiläntien siltahankkeen taloudelliseksi loppuselvitykseksi ja edelleen päättää esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietojen antaja Tekninen johtaja Martti Ranta martti.ranta@kuortane.fi 0400 484838